



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau d

#PUB

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDE	APelido EMPREENDIMENTO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA - TO	DESCRiÇÃO DO LOTE PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA - TO
------------------	----------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19
1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.271.847,72	% Período:	13,27%	14,96%	18,13%	27,21%	26,43%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	54.892,53	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.2.	INFRAESTRUTURA	125.700,32	% Período:	100,00%										
1.3.	SUPERESTRUTURA	160.619,16	% Período:	20,00%	40,00%	40,00%								
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	137.961,64	% Período:			50,00%	50,00%							
1.5.	FECHAMENTOS	277.992,28	% Período:		40,00%	30,00%	30,00%							
1.6.	COBERTURA	183.902,13	% Período:				50,00%	50,00%						
1.7.	ESQUADRIAS	115.683,44	% Período:				50,00%	50,00%						
1.8.	BANCADAS E LOUÇAS	28.087,62	% Período:					100,00%						
1.9.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	9.728,29	% Período:		40,00%	30,00%	30,00%							
1.10.	INSTALAÇÕES SANITARIAS	26.231,29	% Período:					100,00%						
1.11.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	64.198,84	% Período:				20,00%	80,00%						
1.12.	PINTURAS E REVESTIMENTOS	85.879,84	% Período:				20,00%	80,00%						
1.13.	SERVIÇOS FINAIS	970,34	% Período:					100,00%						
Total: R\$ 1.271.847,72				%:	13,27%	14,96%	18,13%	27,21%	26,43%					
				Repasse:	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	168.802,66	190.314,40	230.523,16	346.084,02	336.123,48					
				Outros:	-	-	-	-	-					
				Investimento:	168.802,66	190.314,40	230.523,16	346.084,02	336.123,48					
				%:	13,27%	28,24%	46,36%	73,57%	100,00%					
				Repasse:	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	168.802,66	359.117,06	589.640,22	935.724,24	1.271.847,72					
				Outros:	-	-	-	-	-					
				Investimento:	168.802,66	359.117,06	589.640,22	935.724,24	1.271.847,72					

WANDERLÂNDIA - TO

Local

Responsável Técnico

Nome:

CREA/CAU: