

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de  
#PUB

<b>PROponente Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNIDA	<b>Apelido Empreendimento</b> Pavimentação Asfáltica em CBUQ no Povoado Floresta em Wanderlândia	<b>Descrição do Lote</b> 1
---	---	-------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22
<b>1.</b>	<b>(PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E ACESSIBILIDADE)</b>	<b>689.677,76</b>	% Período:	49,28%	50,72%									
1.1.	(SERVIÇOS PRELIMINARES)	2.939,40	% Período:	100,00%										
1.2.	(PAVIMENTAÇÃO)	555.802,44	% Período:	60,00%	40,00%									
1.3.	Drenagem	123.996,48	% Período:		100,00%									
1.4.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	6.939,44	% Período:	49,28%	50,72%									
<b>Total: R\$ 689.677,76</b>				%:	49,28%	50,72%								
				Repasse:	-	-								
				Contrapartida:	339.840,62	349.837,14								
				Outros:	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>339.840,62</b>	<b>349.837,14</b>								
				%:	49,28%	100,00%								
				Repasse:	-	-								
				Contrapartida:	339.840,62	689.677,76								
				Outros:	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>339.840,62</b>	<b>689.677,76</b>								

WANDERLÂNIDA - TO

Local

domingo, 1 de maio de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: MARCOS OLIVEIRA DA SILVA

CREA/CAU: 313.250 D/TO

ART/RRT: